

Dates.	Travaux CFF / jalons.
Février 2020	Début des travaux, installations de chantier
Février à mars 2020	Travaux préparatoires (construction de socles et montage de la ligne de contact)
Avril à mai 2020	Construction de la paroi de protection au nord
Mai à août 2020	Construction des murs de soutènement
Week end de travaux intensifs 29/30 août 2020	Démolition du PS de la Charrétaz et du PI de la Corniche
Septembre à décembre 2020	Infrastructure voie 1 et construction du quai 1 avec accès au PI voyageurs
Week end de travaux intensifs 12/13 septembre 2020 17/19 octobre 2020	Pose du PI de la Corniche Pose du PS de la Charrétaz
Janvier à mai 2021	Infrastructure voie 2 et construction du quai 2/3 avec accès au PI voyageurs (côté sud)
Juin à décembre 2021	Infrastructure voie 3 et construction du quai 2/3 avec accès au PI voyageurs (côté nord)
déc.21	Fin du chantier